ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ

ಶಾಸಕರು

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕಛೇರಿ : ನಂ. 13, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್
ವಿಠಲಯ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರಪಾಪ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು
ಬೆಂಗಳೂರು-560 073 ಫೋನ್ : 080-23720000
ಮೊಬೈಲ್ : 9686105696, 8095233334

ದಿನಾಂಕ: 17.11.2021

ಸಂಖ್ಯೆ:ಶಾ:ದಾವಿಕ್ಷೇ:ಮು.ಅಭಿ/5150:2021

ರವರಿಗೆ:

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

N/A
01.6.(A)

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ (Modified estimate) ರಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ (Modified estimate) ರಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್	ಕಾರ್ಯದೇಶದ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1.	014-18-000343	EE/DD/WO/110/20-21, Dt.11.08.2020	Improvements to CC road and drains at Defence colony, Havnoor layout in Bagalagunte and Improvements to roads and drains at 16th A cross, 19th cross and other cross roads at Bagalagunte main road Improvements to cc roads surroundings of Magnam schoo. Bhuvaneshwari nagara.	Improvements to Asphalt road in Kirloskar Layout, Siddeshwara Layout, Sahyadri Layout, Surrounding areas in Bagalagunte ward No 14	200.00 Lakhs
			RCC drain, CC Road, Asphalt road in Defence colony,Havanur Layout, Munikondappa Layout & Bagalagunte		

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ)

E-mail : rmanjunathmla@gmail.com

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -28-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ	Improvements to CC road and drains at Defence colony , Havnoor layout in Bagalagunte and Improvements to roads and drains at 16th A cross, 19th cross and other cross roads at Bagalagunte main road Improvements to cc roads surroundings of Magnam school Bhuvaneshwari nagara at Bagalagunte ward No 14 (2works)
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)	200.00 Lakhs
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ	014-18-000343 & 014-18-000344
ತಾ.ಅ.ಸಂ	EE/DD/AS/10&11/2018-19 Dt:07.09.2018
ತಾ.ಮ.ಸಂ	SE/DZ/TS/29&30/2018-19 Dt:24.11.2018
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/DD/WO/110/2020-21, Dt:11.08.2020
ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.	22466638 (+12% GST)
ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	22464970 (+12% GST)
ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.	1668.72

116

117

ಮೇಲ್ಕಂಡ Improvements to CC road and drains at Defence colony , Havnoor layout in Bagalagunte and Improvements to roads and drains at 16th A cross, 19th cross and other cross roads at Bagalagunte main road Improvements to cc roads surroundings of Magnam school Bhuvaneshwari nagara ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 014-19-000045 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/Ten-18/2018-19 Dt:22.02.2019 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/WO/35/2020-21 Dt:30.05.2020 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರಿಗೆ ರೂ. 22466638.72 (+12% GST) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿ.21.07.2021ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ - ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಮಾಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 22464970.00(+12% GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಕಾರರು ಮೊತ್ತ ರೂ.22466638.72 (+12% GST) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ.1668.72 ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

118

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್-14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -29-

ವಿಷಯ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು,ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಇ2(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2021ರ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 50.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (120)

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (120) ರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (121)

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. (122)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ 14

ಸ.ಕಾ.ಅ
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಜಾಗಲಗುಂಟೆ, ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-560073

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ) (123)

ಕಂಡಿಕೆ (120), (121) ಮತ್ತು (122) ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (123) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

(124)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 30

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (123)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಬರದಿಸಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು,ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2021ರ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 50.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

125

ಅದರಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು,ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2021ರ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 50.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

126

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

127 ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ

ಕಂಡಿಕೆ 126 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದಂತೆ.

26/11

Special Commissioner (Urban) and Zonal Commissioner

128 ಎಸ್.ಇ CE(D) ಡಿ.ಸಿ. (ಸಿ-ಬಿ)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

129

ವಿಷಯ: Improvements to CC road and drains at Defence colony , Havnoor layout in Bagalagunte and Improvements to roads and drains at 16th A cross, 19th cross and other cross roads at Bagalagunte main road Improvements to cc roads surroundings of Magnam school Bhuvaneshwari nagara.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Improvements to CC road and drains at Defence colony , Havnoor layout in Bagalagunte and Improvements to roads and drains at 16th A cross, 19th cross and other cross roads at Bagalagunte main road Improvements to cc roads surroundings of Magnam school Bhuvaneshwari nagara at ward No 14, Bagalaguntеರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-ಕೋಡ್-0190ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೊ

130

ಸಂಖ್ಯೆ:-ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ದಾ.ವಿ/ಆ.ಮ/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ:07.09.2018 ಮತ್ತು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಮು.ಅ/ದಾ.ವ/ತಾ.ಮಂ/29/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 24.11.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ Sri. M S VENKATESH ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **2,24,66,638.72/-**ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶೇ. 5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: **11.08.2020** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

131

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (116) ರಿಂದ (119) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಳ್ಳಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ & ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ; 21.07.2021 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೇಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (127)ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೆಲವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 32 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

132 ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 200.00/- ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,24,66,638.00 /-
3	ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,24,66,638.00 /-
4	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,24,64,970.00/-
5	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,34,22,868.00/-
6	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಶೇಕಡವಾರು	ಶೇ. 0.007%
7	ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1667.29/-

133 **ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.**

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 1,34,22,868.00/-** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ. 2,24,64,970.00/-** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

134 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ. 2,24,64,970.00/-** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 1667.29/-** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2021ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 07ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇರದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಒಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560 057.